

# Ankündigung beschränkte Ausschreibungen

## Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über beabsichtigte Beschränkte Ausschreibungen

Vergabenummer:	20-524
Name, Anschrift des Auftraggebers: (Vergabestelle)	Gemeinde Hofstetten Hauptstr. 5, 77716 Hofstetten Tel.: 07832 9129-0 Fax: 07832 9129-20 E-Mail: <a href="mailto:gemeinde@hofstetten.com">gemeinde@hofstetten.com</a> Web: <a href="http://www.hofstetten.com">www.hofstetten.com</a>
Planung:	wwg-architekten, Am Kamin 1, 77781 Biberach
Gewähltes Vergabeverfahren:	Beschränkte Ausschreibung (VOB/A)
Auftragsgegenstand:	Neubau eines Kindergartens
Ort der Ausführung:	Waldseeweg 1, 77716 Hofstetten
Zeitpunkt der Ausschreibung:	März 2022
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	
Gewerk 1:	<b>Zimmerer- und Holzbauarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voraussichtlicher Umfang ca. 2.200m<sup>2</sup> BSP-Wände ca. 800m<sup>2</sup> Hohlkastendecken ca. 1.300m<sup>2</sup> Pfettendachstuhl - Satteldach</li><li>- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: KW 20 – 26/2022 Projektierung + Abbund KW 27 – 31/2022 Aufrichten</li></ul>
Gewerk 2:	<b>Fassadenarbeiten und Innenbeplankung (Holz)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voraussichtlicher Umfang ca. 1.200 m<sup>2</sup> Vorgehängte hinterlüftete Fassade ca. 3.000 m<sup>2</sup> Innenbeplankungen / Täfer</li><li>- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: KW 20 – 26/2022 Projektierung KW 43 – 49/2022 Fassadenarbeiten KW 02 – 10/2023 Innenbeplankung</li></ul>

Gewerk 3:

**Metалldach- und Blechnerarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
ca. 1.350m<sup>2</sup> Metалldach / Alu  
Dachentwässerung
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 35 - 39/2022

Gewerk 4:

**Schlosserarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
2 Fluchttreppen / Gitterrost  
ca. 130 lfm Stabgeländer  
1 Industrietreppe mit Austrittspodest
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 38 – 44/2022

Gewerk 5:

**Glaser- und Sonnenschutzarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
ca. 350m<sup>2</sup> Holzfenster IV78  
ca. 100m<sup>2</sup> Fenstermarkisen
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 40 – 43/2022 Glaserarbeiten  
KW 47 – 49/2022 Sonnenschutz

Gewerk 6:

**Gerüstbauarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
ca. 2.000m<sup>2</sup> Außengerüst  
incl. mehrfach umbauen / Erweitern
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 25 – 51/2022

Gewerk 7:

**Abdichtungsarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
ca. 950m<sup>2</sup> Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte  
Außentüren eindichten – Flüssigabdichtung
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 25 – 26/2022 Abdichtung Bodenplatte  
KW 42 – 46/2022 Eindichtung Türen etc.

Gewerk 8:

**Metallbauarbeiten**

- Voraussichtlicher Umfang  
ca. 30m<sup>2</sup> Pfostenriegel-Verglasung Stahl-Alu  
1 Automatik-Schiebetür  
4 Außentüren Alu  
4 Brandschutzabschlüsse T30RS Alu
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 40 – 43/2022

Gewerk 9:

**Glasfaltwand**

- Voraussichtlicher Umfang  
1 St. Glasfaltwand ca. 30m<sup>2</sup>
- Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:  
KW 20 – 26/2022 Projektierung  
KW 20 – 22/2023 Endmontage

**Weitere Hinweise:**

**Auf diese beschränkten Ausschreibungen  
können Sie sich nicht bewerben!**

Hofstetten, den 23.02.2022